

Kernerneuerung Lachen
 Etappe 4.2 / Zürcherstrasse, Abschnitt Rotbach - Zürcherstrasse 8

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	11 Mai '26	18 Mai '26	25 Mai '26	01 Jun '26	08 Jun '26	15 Jun '26	22 Jun '26	29 Jun '26	06 Jul '26	13 Jul '26	20 Jul '26	27 Jul '26	03 Aug '26	10 Aug '26	17 Aug '26	24 Aug '26	31 Aug '26	07 Sep '26	14 Sep '26	21 Sep '26	28 Sep '26	05 Okt '26						
					M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M
1	Bauphase 1	77 Tage	Mon 02.03.26	Don 25.06.26																												
2	Etappe Stationierung 235 - 294 (59m)																															
3	Pr. 235-294 Arbeiten für Abschlüsse Seite Nord	5 Tage	Mon 11.05.26	Die 19.05.26																												
4	Pr. 235-294 Planie + Belag Trottoir Nord / Trag+DB	2 Tage	Mit 20.05.26	Don 21.05.26																												
5	Pr. 235-294 Arbeiten für Abschlüsse Seite Süd	3 Tage	Fre 22.05.26	Mit 27.05.26																												
6	Pr. 235-294 Planie + Belag Trottoir Süd / Trag+DB	2 Tage	Don 28.05.26	Fre 29.05.26																												
7	Pr. 235-294 Planie + Belag Strasse	3 Tage	Mon 01.06.26	Mit 03.06.26																												
8	Pr. 235-294 Betonplatte BHS	3 Tage	Die 23.06.26	Don 25.06.26																												
9	Bauphase 2	86 Tage	Don 28.05.26	Fre 09.10.26																												
10	Etappe 2A - Stationierung 198 - 230 (32m)																															
11	Absperrung / Etappe einrichten / Fussgänger /Absetzbecken	1 Tag	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26																												
12	Sondage diverse Werkleitungen / Abbrucharbeiten	1 Tag	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26																												
13	Pr. 198-228 Aushub für WL+SW+FW mit KS M92.33+KS S129	5 Tage	Die 09.06.26	Mit 17.06.26																												
14	Pr. 208-228 SW+MW Schächte + Leitung verlegen, umhüllen	2 Tage	Fre 12.06.26	Mon 15.06.26																												
15	Pr. 208-228 WL verlegen	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26																												
16	Pr. 208-218 SW+MW+WL verlegen, umhüllen	2 Tage	Don 18.06.26	Fre 19.06.26																												
17	Pr. 208-218 WL verlegen	1 Tag	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26																												
18	Pr. 198-228 Fernwärme verlegen	3 Tage	Die 23.06.26	Don 25.06.26																												
19	Pr. 198-228 Fernwärme röntgen	1 Tag	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26																												
20	Pr. 198-228 Fernwärme nachdämmen	1 Tag	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26																												
21	Pr. 198-228 FW einsanden/Koffierung erstellen	3 Tage	Die 30.06.26	Don 02.07.26																												
22	Pr. 198-235 Aushub EW-Rohrblock / Block verlegen+einbetonieren	2 Tage	Fre 03.07.26	Mon 06.07.26																												
23	Pr. 204-221 SS 013 + SS 014 erstellen und anschliessen	1 Tag	Die 07.07.26	Die 07.07.26																												
24	Pr. 198-235 Koffierung erstellen	1 Tag	Mit 08.07.26	Mit 08.07.26																												
25	Etappe 2B - Stationierung 175 - 198 (23m)																															
26	Absperrung / Etappe einrichten / Fussgänger	1 Tag	Don 09.07.26	Don 09.07.26																												
27	Pr. 175-198 Aushub für SW+MW gespriesst	3 Tage	Fre 10.07.26	Die 14.07.26																												
28	Pr. 175-198 SW+MW verlegen, umhüllen, auffüllen	3 Tage	Mit 15.07.26	Fre 17.07.26																												
29	Sondage Haus Nr. 17 / Unterfangung in Etappen / Aushub FW	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26																												
30	Pr. 175-198 Fernwärme verlegen	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26																												
31	Pr. 175-198 Fernwärme röntgen	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26																												
32	Pr. 175-228 Fernwärme nachdämmen	1 Tag	Don 30.07.26	Don 30.07.26																												
33	Pr. 175-198 WL verlegen	2 Tage	Fre 31.07.26	Mon 03.08.26																												
34	Pr. 175-228 FW einsanden/Koffierung erstellen	2 Tage	Die 04.08.26	Mit 05.08.26																												
35	Pr. 175-235 Aushub EW-Rohrblock / Block verlegen+einbetonieren	2 Tage	Don 06.08.26	Fre 07.08.26																												
36	Pr. 175-228 Kandelaber erstellen / EW Querung erstellen	1 Tag	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26																												
37	Etappe 2C - Stationierung 122 - 175 (53m)																															
38	Absperrung / Etappe einrichten / Fussgänger	1 Tag	Die 11.08.26	Die 11.08.26																												
39	Pr. 140-175 Aushub für SW+MW gespriesst	3 Tage	Mit 12.08.26	Fre 14.08.26																												
40	Pr. 140-175 SW+MW verlegen, umhüllen, auffüllen	3 Tage	Mon 17.08.26	Mit 19.08.26																												
41	Pr. 140-155 KS S127/S134 + KS M92.31 mit Anschluss an MW	2 Tage	Mon 17.08.26	Die 18.08.26																												
42	Pr. 140-155 Aushub für WL	2 Tage	Don 20.08.26	Fre 21.08.26																												
43	Pr. 138-175 WL verlegen	1 Tag	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26																												
44	Pr. 140-175 Aushub EW-Rohrblock / Block verlegen+einbetonieren	2 Tage	Die 25.08.26	Mit 26.08.26																												
45	Pr. 162 Kandelaber erstellen	1 Tag	Don 27.08.26	Don 27.08.26																												
46	Pr. 140-175 Koffierung erstellen	2 Tage	Fre 28.08.26	Mon 31.08.26																												
47	Pr. 125-175 Aushub für FW gespriesst	4 Tage	Die 01.09.26	Fre 04.09.26																												
48	Pr. 125-175 Fernwärme verlegen	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26																												
49	Pr. 125-175 Fernwärme röntgen	1 Tag	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26																												
50	Pr. 125-175 Fernwärme nachdämmen	1 Tag	Die 15.09.26	Die 15.09.26																												
51	Pr. 138 Aushub EW Schacht+Rohrblock Querung / verl.+einbet.	3 Tage	Mit 09.09.26	Fre 11.09.26																												
52	Pr. 125-175 FW einsanden / Koffierungen erstellen	2 Tage	Mit 16.09.26	Don 17.09.26																												
53	Pr. 140-230 Arbeiten für Abschlüsse Seite Süd	3 Tage	Fre 18.09.26	Die 22.09.26																												
54	Pr. 140-230 Planie + Belag Trottoir Seite Süd	1 Tag	Mit 23.09.26	Mit 23.09.26																												
55	Pr. 135-230 Arbeiten für Abschlüsse Seite Nord	3 Tage	Don 24.09.26	Mon 28.09.26																												
56	Pr. 135-230 Planie + Belag Trottoir Seite Nord	1 Tag	Die 29.09.26	Die 29.09.26																												
57	Pr. 135-230 Planie + Belag Strasse	2 Tage	Mit 30.09.26	Don 01.10.26																												
58	Bauphase 3	76 Tage	Mon 26.10.26	Mon 01.03.27																												
59	Etappe Stationierung 100 - 180 (80m)																															
61	Bauphase 4	59 Tage	Mit 20.01.27	Mon 12.04.27																												
62	Etappe Stationierung 40 - 100 (60m)																															
64	Bauphase 5	39 Tage	Die 13.04.27	Fre 04.06.27																												
65	Etappe Stationierung -10 - 40 (50m)																															
67	Bauphase Deckbelag	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27																												
68	Deckbeläge in Trottoir und Strassenbereich																															
70	Bauphase Deinstallation + Fertigstellung	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27																												
71	Deinstallation																															